

รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					
		เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>										
1	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	130	แห่ง	181.1841	99	แห่ง	76.15	53.3079	29.42	
<b>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>										
1	โครงการระบบติดตามฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	13	สถานี	30.2596	6	สถานี	46.15	18.9973	62.78	
2	โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	29	พื้นที่	55.4779	9	พื้นที่	31.03	36.4303	65.67	
3	โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	22	แห่ง	225.8718	12	แห่ง	54.55	72.7012	32.19	
4	โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน	8	แห่ง	33.2240	8	แห่ง	100.00	32.2797	97.16	

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย/งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
		เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
5	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	591	แห่ง	916.7388	338	แห่ง	57.19	552.9901	60.32
5.1	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	201	แห่ง	379.4478	85	แห่ง	42.29	147.8200	38.96
5.2	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ จุ่มได้น้ำ	360	แห่ง	120.1680	231	แห่ง	64.17	95.5713	79.53
5.3	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	30	แห่ง	417.1230	22	แห่ง	73.33	309.5988	74.22
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม									
1	โครงการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของ ชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ	4,763	แห่ง	2.8818	4,721	แห่ง	99.12	2.0921	72.60